

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 26 日

天气：晴转阴

星期：日

气温：24~36℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查庙西村光伏区桩基引孔、打桩质量安全,符合设计及规范要求。 2、巡视梁西村光伏区场地平整质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村光伏区桩基引孔、打桩 60 个。 2、梁西村光伏区场地整平。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员13人，钻孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰