

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 28 日

天气：雨

星期：二

气温：21~27℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、平行检验庙西村光伏区桩基质量, 检验结果符合设计及规范要求, 已做好平行检验记录。 2、巡视梁西村场地平整质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华东工程建设管理有限公司	1、庙西村光伏区桩基打桩 56 个。 2、梁西村地块场地整平。
施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员13人, 钻孔机2台, 打桩机1台, 挖掘机2台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	