

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 29 日

天气：多云

星期：三

气温：21~30℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视庙西村东光伏区打桩质量，检查施工现场安全。发现现场没有设置安全警示标志，和安全警示线。要求施工单位立即整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村东光伏区桩基打桩 75 根。先用螺旋钻孔机引孔 2-3 米深，然后进行打桩。标高用水准仪测量，桩垂直度用水平尺测量校正。	
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员13人，钻孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰	