

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 1 日

天气：阴

星期：五

气温：21~29℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视庙西村东光伏区打桩质量，检查施工现场安全。 2、巡视升压站施工质量安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村东光伏区先钻孔后打桩 58 根。 2、升压站清理运输建筑垃圾。	
施 工 人 员、 机械 情况	施工人员13人，钻孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰	