

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 10 日

天气：阴

星期：日

气温：24~31℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 当日工作内情况： 1、巡视庙西村东光伏区桩基施工质量安全。 2、验收到货管桩，合格证齐全，管桩外观、尺寸偏差符合规范要求。 存在问题及处理情况： 1、现场有没戴安全帽现象，已对当事人提出警告。 2、有管桩垂直度、桩顶标高不符合规范要求，要求立即整改。 | |
| | 施工 单位 | 施工内容及进度 |
| 施 工 情 况 | 浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司 | 1、庙西村光伏区打桩 10 根，累计打桩 639 根，其中 6 米桩 618 根，7 米桩 21 根。 2、螺旋引孔 10 个。 3、往梁家村光伏区倒运管桩。 4、整改不合格管桩。 |
| 施 工 人 员、机械 情况 | 施工人员12人，钻孔机1台，打桩机1台，拖拉机1台，随车吊1辆，挖掘机2台。 | |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人 员 | 张献兵 | |
| 记录人： 张献兵 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵 | |