

# 监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 14 日

天气：晴

星期：四

气温：20~31℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视梁家村光伏区施工质量安全。	
	存在问题及处理情况： 1、要求引孔深度要小于管桩入土深度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 华 东 工 程 建 设 管 理 有 限 公 司	1、梁家村光伏区场地整平，钻机引孔 90 个。 2、庙西村光伏区桩基整改。
施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员12人，钻孔机1台，打桩机1台，拖拉机1台，随车吊1辆，挖掘机2台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵	