

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 16 日

天气：晴

星期：六

气温：21~32℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视梁家村光伏区引孔、打桩施工质量安全。 存在问题及处理情况： 1、发现桩基垂直度不符合要求的已现场要求校正。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、梁家村光伏区场打桩 87 根，累计打桩 801 根。 2、螺旋引孔 60 个。	
施 工 人 员、机械 情况	施工人员14人，钻孔机1台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。		
其它事项			
本日现场监理人 员	张献兵		
记录人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵		