

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 22 日

天气：多云

星期：五

气温：22~29℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视梁家村光伏区桩基施工质量安全。 2、验收进场管桩质量，符合图纸设计要求。 存在问题及处理情况： 1、在施工过程中管桩有磕碰痕迹，要求施工单位做好管桩保护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、梁家村光伏区打桩 46 根，累计打桩 1036 根。 2、螺旋引孔 56 个，潜钻孔 30 个。 3、大吴家光伏区场地平整。 4、到货 300mm*70mm*6 米管桩 144 根。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员14人，钻孔机2台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	