

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 23 日

天气：中雨

星期：六

气温：20~28℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视大吴家村光伏区场地平整质量安全。 存在问题及处理情况：	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、上午下雨，村民阻工，打桩未施工。 2、大吴家光伏区场地平整。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员2人，挖掘机1台	
其它事项		
本日现场监理人员	张献兵	
记录人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵	