

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 24 日

天气：晴

星期：日

气温：22~30℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视大吴家村光伏区场地平整质量安全。 2、检查引孔质量。 存在问题及处理情况：	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、梁家村光伏区村民阻工未打桩，累计打桩 1036 根。 2、螺旋引孔 35 个，潜钻孔 3 个。 3、大吴家光伏区场地平整。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员14人，钻孔机2台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵	