

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 26 日

天气：阴

星期：二

气温：22~28℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视大吴家村光伏区场打桩质量安全。 2、验收进场管桩质量。规格型号、尺寸偏差符合要求，合格证齐全。 存在问题及处理情况： 1、由于地面坡度问题，相邻两组管桩的标高要调整，否则会有遮阴现象。 2、施工单位已调整完成。	
	施工 单 位	施工内容及进度
施 工 情 况	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、大吴家村光伏区打桩 68 根，累计打桩 1156 根。 2、螺旋引孔 12 个，潜钻孔 21 个。 3、到货管桩 192 根。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员14人，钻孔机2台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项		
本日现场监理人员	张献兵	
记录人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵	