

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 30 日

天气：多云

星期：六

气温：23~30℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视检查大吴家村光伏区打桩质量安全。 2、巡视检查场地平整质量安全。 存在问题及处理情况： 1、有一组桩位场地坡度过大，需重新平整场地再打桩。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、大吴家村光伏区打桩 30 根，累计打桩 1345 根。 2、螺旋引孔 50 个,潜钻孔 25 个。 3、大吴家村场地平整，倒运管桩。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员19人，钻孔机2台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵	