

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 5 日

天气：多云

星期：二

气温：23~30℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、验收进场管桩，出厂合格证齐全，外观、尺寸偏差符合规范要求。 2、检查庙西村打桩质量安全，符合规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、进场(300mm*70mm)*6m 管桩 120 根，(300mm*70mm)*7m 管桩 20 根。 2、庙西村光伏区打桩 30 根。	
施 工 人 员、 机械 情况	施工人员13人，钻孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。		
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		张献兵	
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵	