

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 7 日

天气：阵雨

星期：四

气温：21~28℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查庙西村光伏区引孔质量，符合设计要求。 2、检查庙西村打桩质量安全，垂直度尺寸偏差符合设计规范要求。 3、验收进场管桩质量，外观、尺寸偏差符合规范要求，合格证齐全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村光伏区打桩 49 根, 6 米桩 47 根，7 米桩 2 根。累计打桩 560 根，其中 6 米桩 540 根，7 米桩 20 根。 2、螺旋引孔 49 个。 3、进场(300*70mm)*6m 管桩 150 根。	
施 工 人 员、机械 情况	施工人员12人，钻孔机2台，打桩机1台，拖拉机1台，随车吊1辆，挖掘机2台。		
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		张献兵	
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰	