

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 8 日

天气：晴

星期：五

气温：23~34℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查庙西村光伏区引孔质量，符合设计要求。 2、检查庙西村打桩质量安全，垂直度尺寸偏差符合设计规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村光伏区打桩 30 根, 6 米桩 29 根，7 米桩 1 根。累计打桩 590 根，其中 6 米桩 569 根，7 米桩 21 根。 2、螺旋引孔 22 个, 潜钻孔 8 个。	
施 工 人 员、机械 情况	施工人员12人，钻孔机1台，打桩机1台，拖拉机1台，随车吊1辆，挖掘机2台。		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵	