

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 9 日

天气：晴

星期：六

气温：24~33℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、平行检验庙西村东光伏区桩基施工质量，并做平行检验记录。 2、验收到货管桩，合格证齐全，管桩外观、尺寸偏差符合规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村光伏区打桩 39 根, 6 米桩 39 根。累计打桩 629 根，其中 6 米桩 608 根，7 米桩 21 根。 2、螺旋引孔 67 个。 3、进场 300mm*70mm*6m 管桩 150 根。	
施 工 人 员、机械 情况	施工人员12人，螺旋钻孔机2台，打桩机1台，拖拉机1台，随车吊1辆，挖掘机2台。		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵	