

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 13 日

天气：雨转多云

星期：六

气温：24~29℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、验收到货管桩质量； 2、巡视检查场地平整质量安全； 3、巡视检查大吴家村光伏区压桩、引孔质量安全； 存在问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、大吴家村光伏区压桩 25 根，累计压桩 1808 根。 2、螺旋引孔 30 个，潜钻孔 0 个。 3、大吴家村光伏区场地平整。 4、到货管桩 200 根。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员20人，钻孔机1台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵