

# 监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 16 日

天气：晴

星期：二

气温：18~27℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

|                            |                                                                                                      |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <b>当日工作情况：</b><br><br>1、巡视检查场地平整质量安全；<br>2、巡视检查大吴家村光伏区压桩、引孔质量安全；<br><br><b>存在问题及处理情况：</b><br><br>1、无 |                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                     | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                        |
|                            | 浙江<br>华东<br>工程<br>建设<br>管理<br>有限<br>公司                                                               | 1、大吴家村光伏区压桩 9 根，累计压桩 1853 根。<br>2、螺旋引孔 9 个, 潜钻孔 0 个。<br>3、大吴家村光伏区场地平整。 |
| 施 工 人<br>员、机械<br>情况        | 施工人员20人，钻孔机1台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。                                                               |                                                                        |
| 其它事项                       |                                                                                                      |                                                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                      | 张献兵                                                                    |
| 记录人：张献兵                    |                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵                                                |