

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 31 日

天气：晴

星期：三

气温：16~26℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、检查验收进场管桩质量。 2、巡视检查大吴家光伏区打桩质量安全。 3、巡视检查场地平整质量。 存在问题及处理情况 1、有 1 组桩位偏差不符合要求，已现场整改完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、大吴家村光伏区压桩 47 根，累计压桩 2387 根。 2、螺旋引孔 51 个, 潜钻孔 0 个。 3、小泊子村光伏区场地平整。 4、到货 300mm*70mm*6m 管桩 300 根。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员20人，钻孔机1台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:张献兵