

# 监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 11 日

天气：晴

星期：日

气温：17~27℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<b>当日工作情况：</b> 1、巡视检查小泊子村光伏区引孔、压桩质量安全。 <b>存在问题及处理情况</b> 1、管桩标高不符合要求，要求现场整改完成。	
	<b>施工 单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
施 工 情 况	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、小泊子村光伏区压桩 35 根，累计压桩 2812 根。 2、小泊子村光伏区螺旋引孔 36 个，潜钻孔 0 个。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员21人，钻孔机2台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项	因无新增工作面，未进行场地平整。	
本日现场监理人员	张献兵	
记录人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵	