

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 14 日

天气：小雨

星期：三

气温：19~24℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视检查小泊子村光伏区引孔、压桩质量安全。 存在问题及处理情况 1、相邻两组管桩高差过大，要求现场整改完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、小泊子村光伏区压桩 46 根，累计压桩 2861 根。 2、小泊子村光伏区螺旋引孔 22 个,潜钻孔 0 个。
施 工 人 员、机械 情况	施工人员21人，钻孔机2台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。	
其它事项	因无新增工作面，未进行场地平整。	
本日现场监理人员		张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵