

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：14~23℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、巡视检查场地平整质量安全。 存在问题及处理情况 场地湿陷，无法引孔打桩。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙 江 华 东 工 程 建 设 管 理 有 限 公 司	1、下林庄光伏区场地平整。
施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员21人，挖掘机2台，打桩机1台，钻孔机2台，拖拉机1台，随车吊1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵	