

监 理 日 志

日期	2023 年 10 月 15 日 星期_日		天气	晴	气温	12-21℃
监理人员动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 139 人。						
施工机械动态：挖掘机 7 台，铲车 1 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：全站接地网施工，站内路基碎石摊铺，站内路基平整，室外电缆沟盖板铺设，二次室屏柜调试，外侧围墙砌砖，室外电缆沟排水管道施工，储能区排水管道施工 2、光伏区：迟家沟、张秀家、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：1.178685MW，共计安装：39.884323 MW ①：迟家沟（16 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 245 米，共计完成 1425 米。 ②：迟家沟（18 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 1100 米，共计完成 3175 米；接地扁钢未施工，共计完成 4744 米。 ③：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，回填 190 米。 ④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 1405 米。 ⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1205 米，回填 240 米。 ⑥：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 265 米。 ⑦：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 2675 米。 ⑧：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 7 个。 3、集电线路：C 线 2 号分支箱—FZ04：今日开挖 100 米，回填 230 米，C 线 3 号分支箱—FZ04：今日开挖 70 米，回填 160 米。 4、张秀家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 114 根，共 684 米；今日到桩：6 米 114 根，共 684 米					
监理工作情况	1、升压站：检查全站接地网施工，检查室外电缆沟排水管道施工，检查站内路基平整 2、光伏区：检查皱格庄组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况。 3、集电线路：南孙家庄电缆敷设验收。 4、送出线路：未施工。					

协调内容 或其他	阻工： 南孙家庄：村民手里没有征地合同至今未解决再次阻工 皱格庄：村民反映说有一根桩打他家地里了，没有征地赔钱，现场不让安装， 张秀家：在红线内有道路不让打桩 迟家沟：15 方阵 01 地块到 02 地块中间这条道老百姓说没有收到钱不让走也不让施工
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰

名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）