

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 19 日 星期 四		天气	多云	气温	12-22℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 129 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：二次室屏柜调试，站内路灯管线焊接施工，室外电缆沟盖板敷设，二次室屏柜电缆孔洞防火泥封堵，储能区石子摊铺，门侧围墙抹灰施工，二次室墙面粉刷，百叶窗缝隙封堵，门墙大理石干挂钢架施工，门柱大理石干挂施工，路灯底座安装 2、光伏区：迟家沟、张秀家、皱格庄、徐家庄、大吴家、小泊子、南孙家庄支架、组件安装。 今日安装：0.5886MW，共计安装：44.260455MW 下林庄（06 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 130 米，共计完成 230 米，完成 20.3%。 南孙家庄（04 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 250 米，完成 10.7%。 大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 1425 米，完成 37%。 小泊子（21 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 210 米，完成 11%。 徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 1560 米，完成 89%。 大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 220 米，共计完成 700 米，完成 26.6%。 大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 715 米，完成 16.5%。 大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 3020 米，完成 79.1%。 东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。 3、集电线路：FZ20-FZ21 今日开挖 180 米；C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱开 30 米，铺设电缆 350 米。t14 爬梯台阶砌筑。 4、送出线路：0 缆导线三相全部完成上构架					
监理工作情况	1、升压站：站内道路稳定层模板检查，检查室外电缆沟盖板敷设情况，检查门侧围墙抹灰施工情况 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况。 3、集电线路：检查南孙家庄电缆敷设情况，检查电缆沟盖板敷设情况 4、送出线路：旁站 N1 号导线光缆上构架					

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生