

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 2 日 星期一	天气	晴	气温	11-25℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 116 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：储能终端接头制作，高压室母管过强封堵，站内给水管道、消防管道施工，互感器接线，接地变接线，二次室配电箱接线，配电箱接线，主变基础地面铺设鹅卵石，门柱基础拆模，二次室电缆敷设，SVG 空调安装，配电楼外墙抹灰，主变端子箱接线，储能电池箱接线 2、光伏区：迟家沟、小泊子、东沟子、下林庄、大吴家支架、组件安装，今日安装：0.67558MW，共计完成：26.59541MW ①：迟家沟（18 方阵）：小挖机 3 台，接地沟开挖 235 米，共计完成 2335 米，完成 75.2%，接地沟回填 320 米；接地扁钢焊接 500 米，共计 2980 米，完成 91.2%。②：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 1490 米，完成 37.8%，回填 200 米。③：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 975 米，完成 25.3%。④：徐家庄（23 方阵）：小挖机 2 台，接地沟开挖 240 米，共计完成 1380 米，完成 53.2% 3、送出线路：塔基及周围道路复耕 4、集电线路：①：C 线 2#分支箱-C 线 3#分支箱，②：开挖 100 米；FZ12-C 线 5#箱，开挖 100 米，FZ09-升压站开挖 100 米；电缆敷设 230 米 5、大吴家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 80 根，共 480 米				
监理工作情况	1、升压站：旁站储能终端接头制作情况，检查站内给水管道、消防管道施工，互感器接线情况，检查配电箱接线 2、光伏区：检查小泊子组件安装情况，检查迟家沟支架安装情况， 3、检查塔基及周围道路复耕				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰