

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 20 日 星期 五		天气	晴	气温	8-16℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 147 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：二次室屏柜调试，站内路灯管线焊接施工，门柱大理石干挂施工，路灯底座安装，站内道路稳定层施工 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、大吴家支架、组件安装。 今日安装：1.23606MW；共计安装：45.496515MW 下林庄（06 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 340 米，完成 30%。 南孙家庄（04 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 160 米，共计完成 410 米，完成 17.5%。 大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 1515 米，完成 39.3%。 小泊子（21 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 200 米，共计完成 410 米，完成 21.5%。 徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 1655 米，完成 94.4%。 大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 300 米，共计完成 1000 米，完成 38%。 大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 825 米，完成 19%。 大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 3080 米，完成 79.1%。 东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。 3、集电线路：FZ20-FZ21 今日开挖 120 米；FZ05-FZ06 铺设电缆 170 米。 t14 爬梯台阶砌筑。 4、送出线路：1 号铁塔做引流线夹紧线					
监理工作情况	1、升压站：检查站内道路稳定层施工情况，检查门柱大理石干挂施工 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况。 3、集电线路：南孙家庄电缆敷设检查验收 4、送出线路：检查 1 号铁塔引流线夹紧线 5、大吴家召开监理例会					
协调内容或其他						

记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生
--------------------	------------