

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 21 日 星期 五	天气	晴	气温	8-20℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 148 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施工情况	1、升压站：二次室屏柜调试，门柱大理石干挂施工，路灯底座安装，站内散水施工，配电楼电缆沟防火板安装施工，配电楼台阶砌筑，道路伸缩缝切割施工，站内道路石子摊铺，二次室屏柜电缆孔洞防火泥封堵，门侧围墙抹灰施工。 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：1.368495MW；共计安装：46.86501MW ①：下林庄（06 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 445 米。 ②：南孙家庄（04 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 180 米，共计完成 590 米。 ③：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 1620 米，接地扁钢焊接 220 米，共计 988 米。 ④：小泊子（21 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 130 米，共计完成 540 米。 ⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 1735 米。 ⑥：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 270 米，共计完成 1270 米。 ⑦：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 935 米。 ⑧：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 75 米，共计完成 3155 米。 ⑨：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个 ⑩：02 方阵：逆变器安装 8 个，未接线；03 方阵：逆变器安装 5 个，未接线。 3、集电线路：FZ09-升压站，开挖 100 米；FZ20-FZ21 电缆敷设 200 米。				
监理工作情况	1、升压站：检查站内道路稳定层施工情况，检查门柱大理石干挂施工，检查道路伸缩缝切割施工情况，检查站内散水施工。 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况，检查河上沟村地块清表情况。 3、集电线路：小泊子电缆敷设检查验收、盖板铺设检查，庙西至升压站电缆盖板检查验收。				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生