

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 22 日 星期 日	天气	晴	气温	12-22℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 148 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：二次室屏柜调试，门柱大理石干挂施工，路灯线管穿线施工，站内散水施工，电缆沟防火板安装施工，门侧围墙抹灰施工，门侧围墙抹灰施工，站内道路稳定层支模， 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、大吴家、河上沟、皱格庄支架、组件安装 今日安装：1.044765MW； 共计安装：47.909775MW ①：下林庄（05 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 110 米，完成 4%。 ②：南孙家庄（04 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 200 米，共计完成 790 米。 ③：小泊子（21 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 635 米，完成 33%。 ④：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 1815 米。 ⑤：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 1035 米。 ⑥：迟家沟（16 方阵）：接地扁钢焊接 318 米，共计 2188 米。 ⑦：大泊子（19 方阵）：接地扁钢焊接 418 米，共计 1406 米，完成 33%。 ⑧：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个 ⑨：02 方阵：逆变器安装 8 个，未接线；03 方阵：逆变器安装 5 个，未接线。 3、集电线路：FZ09-FZ08，开挖 180 米；FZ20-FZ21，开挖 360 米，电缆敷设 410 米 4、河上沟村沉桩引孔 今日沉桩：6 米 180 根，共 1080 米；今日到桩：6 米 180 根，共 1080 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查站内道路稳定层施工情况，检查门柱大理石干挂施工，检查站内散水施工。 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况，迟家沟接地验收检查 3、集电线路：小泊子电缆敷设检查验收、盖板铺设检查				

<p>协调内容 或其他</p>	<p>阻工： 皱格庄：打桩清表时把道路破坏了现在没恢复,打桩时把他家的水管弄断了，接好后没回填，打桩时占用他家的地，把桩拔掉后地面没平整，要求把路恢复好，结水管处回填好，麦地平整一下，清表时挖掉的十五颗果树进行赔偿。 大吴家：有几组组件安装后麦地遮阳，不让安装</p>
<p>记录人： 张献兵、唐树德、白帅</p>	<p>总监： 徐耀生</p>