

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 23 日 星期 一	天气	晴	气温	11-21℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 155 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：站内道路稳定层浇筑，全站散水拆模，大门侧挡土墙砌筑，站内路灯穿线，道路垫层抹面压光 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、大吴家、南孙家庄、皱格庄支架、组件安装今日安装：1.221345MW；共计安装：49.13112MW ①：下林庄（05 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 215 米，完成 7.6%。 ②：南孙家庄（04 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 215 米，共计完成 1005 米，完成 43%。 ③：小泊子（21 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 775 米，完成 40%。 ④：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 1145 米，完成 26%。 ⑤：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 1720 米，完成 44%；接地扁钢焊接 780 米，共计 2186 米，完成 54%。 ⑥：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个 ⑦：02 方阵：逆变器安装 8 个，未接线；03 方阵：逆变器安装 5 个，未接线。 3、集电线路：FZ02-FZ04 今日开挖 80 米 26、27、29、25、28 号方阵箱变安装 18、23、20、22 号方阵砌筑钢爬梯基础；FZ08-FZ09 今日开挖 200 米，回填 180 米 4、河上沟村沉桩引孔 今日沉桩：6 米 120 根，共 720 米；今日到桩：6 米 120 根，共 720 米				
情 况 监 理 工 作	1、升压站：检查站内道路稳定层施工情况，检查门柱大理石干挂施工， 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况 3、集电线路：检查张家院电缆线管熔接情况				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				