

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 24 日 星期二	天气	晴	气温	11-25℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 141 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：围墙腻子施工，电缆沟电缆孔洞防火封堵，电缆沟电缆刷防火涂料，稳定层道路浇水养护，大门侧挡土墙砌筑，门柱、门墙地梁钢筋绑扎、支模 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、南孙家庄、皱格庄支架、组件安装 今日安装：0.91223MW；共计安装：50.04345MW ①：下林庄（05 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 305 米。 ②：南孙家庄（04 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 200 米，共计完成 1205 米。 ③：小泊子（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 1920 米。 ④：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 1250 米。 ⑤：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 190 米，共计完成 1460 米。 ⑥：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1840 米。 ⑦：大泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 1765 米，接地扁钢焊接 378 米，共计 378 米。 ⑧：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。今日低压电缆敷设 3×300 电缆 1200 米，3×185 电缆 300 米；共计完成 3×300 电缆 1800 米，3×185 电缆 300 米。 ⑨：02 方阵：逆变器安装 8 个，未接线。03 方阵：逆变器安装 5 个，未接线。 ⑩：庙西（方阵）：低压电缆敷设 240 电缆共计 1001 米，185 电缆共计完成 1613 米 3、集电线路：FZ09-FZ08 开挖 20 米，C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱，开挖 130 米，C 线 2#分支箱-FZ04，开挖 50 米。 4、河上沟村沉桩引孔 今日沉桩：6 米 120 根，共 720 米，今日到桩：6 米 120 根，共 720 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查站内道路稳定层施工情况，电缆沟电缆孔洞防火封堵，检查门柱、门墙地梁钢筋绑扎、支模 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况，检查南孙家庄光伏区接地沟开挖情况 3、集电线路：检查张家院电缆线管熔接情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生