

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 26 日 星期 四		天气	晴	气温	11-25℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 125 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：配电楼围墙抹灰施工，电缆沟电缆孔洞防火封堵，电缆沟电缆刷防火涂料，稳定层道路浇水养护，场外路基平整，SVG 区域石子摊铺 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、南孙家庄、蒋家坡、皱格庄支架、组件安装今日安装：0.82404MW；共计安装：51.63267MW ①：汪家院 02 方阵：接地扁钢焊接 216 米，共计 1962 米，完成 61% ②：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 520 米，完成 18.3%。 ③：南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 170 米，共计完成 1565 米。 ④：小泊子（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 990 米，共计完成 2110 米。 ⑤：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 185 米，共计完成 1632 米。 ⑥：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 200 米，共计完成 1850 米。 ⑦：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1885 米，完成 79%；接地扁钢焊接 230 米，共计 608 米，完成 24%。 ⑧：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。今日低压敷设 3×300 电缆 600 米；共计完成 3×300 电缆 2400 米，3×185 电缆 1716 米。 02 方阵：逆变器安装 8 个，未接线。 03 方阵：逆变器安装 5 个，未接线。 ⑨：庙西（方阵）：低压电缆敷设 240 电缆共计 1001 米，185 电缆共计完成 1613 米 3、集电线路：FZ09-FZ08 开挖 200 米，C 线 2#分支线-FZ04、C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱开挖 490 米 4、河上沟村沉桩引孔					
监理工作情况	1、升压站：检查电缆沟电缆孔洞防火封堵，检查配电楼围墙抹灰施工情况 2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查东沟子光伏区低压交流电缆敷设情况 3、集电线路：检查张家院电缆线管熔接情况，检查验收东沟子电缆以及电缆盖板敷设情况					

协调内容 或其他		
记录人： 张献兵、唐树德、白帅		总监： 徐耀生