

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 27 日 星期 五	天气	晴	气温	6-22℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 133 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：路灯底座基础浇筑，室外电缆沟防火封堵，高压区场坪平整，运维楼台阶花岗岩铺贴，站内渣土清运，仓库外墙平整抹灰， 2、光伏区：迟家沟、张秀家、徐家庄、南孙家庄、蒋家坡、皱格庄支架、组件安装 大吴家光伏区单柱支架基础垫层浇筑，大吴家光伏区单柱支架基础放线 今日安装：1.03775MW；共计安装：52.670350MW ①：汪家院 02 方阵：接地扁钢焊接 720 米，共计 2682 米，完成 83% ②：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 630 米，完成 22%。 ③：南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 165 米，共计完成 1730 米，完成 73%。 ④：小泊子（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 85 米，共计完成 2195 米。 ⑤：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 190 米，共计完成 1822 米，完成 42%。 ⑥：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 170 米，共计完成 2020 米，完成 76%。 ⑦：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 1985 米，完成 84%。 3、集电线路：FZ09-B 线 3#分支箱，开挖 100 米；C 线 2#分支线-FZ04、C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱，开挖 300 米，电缆铺设 200 米 4、河上沟村沉桩引孔				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电缆沟电缆孔洞防火封堵，检查路灯底座基础浇筑，检查运维楼台阶花岗岩铺贴 2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查大吴家光伏区单柱支架基础垫层浇筑 3、集电线路：检查张家院电缆线管敷设情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生