

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 29 日 星期 日	天气	晴	气温	10-24℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 104 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：SVG 至消防水池石子摊铺，站内路灯安装，引下线安装，220kV 导线压接，电缆沟防火封堵 2、光伏区：张秀家、徐家庄、南孙家庄、蒋家坡、皱格庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：54.34786MW；共计安装：0.76518MW ①:下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 820 米，完成 30%。 ②:南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 2040 米，完成 87%。 ③:徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 85 米，共计完成 2370 米。 ④:大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 180 米，共计完成 2162 米，完成 50%。 ⑤:大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 170 米，共计完成 2370 米，完成 90%；接地扁钢焊接 350 米，共计 350 米。 ⑥:小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 2175 米，完成 92%。 ⑦:大泊子 19 方阵：接地扁钢焊接 182 米，共计 2778 米。 ⑧:大吴家光伏区单柱支架基础浇筑 3、集电线路：FZ09-B 线 3#分支箱，开挖 157 米；C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱，电缆敷设 664 米 4、河上沟村沉桩引孔 今日沉桩：6 米 180 根，共 1080 米；今日到桩：6 米 180 根，共 1080 米				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电缆沟电缆孔洞防火封堵，检查路灯安装情况 2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查大吴家组件安装情况，2#方阵接地验收检查 3、集电线路：检查验收齐山店电缆敷设				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生