

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 3 日 星期二		天气	晴	气温	13-24℃
监理单位动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 136 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、升压站：运维楼前段排水管道施工，室外电缆沟盖板铺盖，全站接地及消防管道施工，储能终端接头制作，主变基础地面铺设鹅卵石，全场接地网敷设， 2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、下林庄、大吴家支架、组件安装，今日完成：0.77989MW；共计完成：27.3753MW ①：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 1600 米， ②：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 100 米， ③：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1500 米，接地扁钢焊接 200 米，共计 500 米， ④：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 95 米 3、送出线路：塔基及周围道路复耕 4、集电线路：①：FZ11-升压站，电缆沟开挖 300 米，电缆敷设 300 米，②：FZ09-升压站，电缆开挖 130 米，③：C 线 2#分支箱-C 线 3#分支箱，电缆沟开挖 300 米，电缆敷设 400 米 5、大吴家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 60 根，共 360 米					
监理工作情况	1、升压站：检查运维楼前段排水管道施工情况、检查室外电缆沟盖板铺盖情况、检查全站接地及消防管道施工情况 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查大吴家组件安装情况 3、检查塔基及周围道路复耕 4、集电线路：检查张家院电缆沟电缆敷设情况和电缆盖板敷设验收					

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱启金	总监：王立杰