

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 30 日 星期 一		天气	晴	气温	10-22℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 96 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施 工 情 况	1、升压站：站内道路支模，站内路灯安装，电缆沟防火封堵 2、光伏区：张秀家、徐家庄、梁家、蒋家坡、皱格庄、支架、组件安装 今日安装：0.5886MW:共计安装：54.93646MW ①:汪家院 02 方阵：接地扁钢焊接 930 米，共计 4612 米。 ②:下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 910 米。 ③:南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 170 米，共计完成 2210 米。 ④:徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 85 米，共计完成 2455 米。 ⑤:大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 2242 米。 ⑥:大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 170 米，共计完成 2540 米。 ⑦:小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 2265 米。 ⑧:大泊子(19 方阵)：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 1940 米，完成 50% 接地扁钢焊接 230 米，共计 3008 米。 ⑨:大泊子 19 方阵：逆变器安装 7 个，未接线。 ⑩:东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。02 方阵：逆变器安装 8 个，未接线。 03 方阵：逆变器安装 5 个，未接线。 3、集电线路：C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱开挖 1180 米，电缆铺设 836 米 4、河上沟村沉桩引孔 今日沉桩：6 米 60 根，共 360 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米					
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电缆沟电缆孔洞防火封堵，检查路灯安装情况 2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查大吴家组件安装情况 3、集电线路：检查验收齐山店电缆敷设					

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生