

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 31 日 星期 二		天气	晴	气温	10-24℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 107 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：高压室设备调试，站内围墙抹灰，电缆沟电缆孔洞防火封堵 2、光伏区：河上沟、南孙家庄、徐家庄、梁家、蒋家坡、皱格庄、支架、组件安装 今日安装：0.603315MW；共计安装：55.539775 MW ①：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 1000 米。 ②：南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 170 米，共计完成 2380 米。 ③：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 85 米，共计完成 2540 米。 ④：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 2322 米。 ⑤：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 2640 米；接地扁钢焊接 780 米，共计 1130 米，完成 40%。 ⑥：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 2355 米。 ⑦：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2010 米。 ⑧：梁家 13 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 770 米，完成 53.9%。 ⑨：大吴家（10 方阵）：接地扁钢焊接 160 米，共计完成 528 米，完成 13%。 3、集电线路：FZ09-B 线 3#分支箱，开挖 180 米；C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱，开挖 50 米，电缆敷设 200 米 4、河上沟村沉桩引孔					
监理工作情况	1、升压站：检查电缆沟电缆孔洞防火封堵 2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查大吴家组件安装情况 3、集电线路：检查齐山店电缆敷设情况					

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生