

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 5 日 星期四	天气	晴	气温	11-23℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 141 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	<p>1、升压站：消防、排水、给水管道施工，消防系统室外过栓、闸阀施工，地下设备用房通风管道安装，储能电池仓接线，全站接地网焊接，全站接地网回填，围墙砌砖施工，高压室通风管道安装，二次室静电地板安装，仓库房进线套管焊接，消防管道接头熔接，排水金属管防腐处理，</p> <p>2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、下林庄、大吴家支架、组件安装，今日安装：0.985505MW，共计安装：29.26711MW</p> <p>①：迟家沟（18 方阵）：小挖机 2 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 2650 米，完成 85.4%。②：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 130 米，共计完成 1880 米，完成 47.7%。③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 355 米，完成 15%。④：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 1720 米，完成 66.3%。⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 325 米，完成 18.5%。⑥：直流电缆敷设 1633 米。</p> <p>3、送出线路：塔基及周围道路复耕</p> <p>4、集电线路：FZ05-FZ06 开挖 100 米，C 线 2#分支箱-C 线 3#分支箱开挖 200 米</p> <p>5、大吴家沉桩、引孔</p> <p>今日沉桩：6 米 131 根，共 786 米</p>				
监理工作情况	<p>1、升压站：检查排水管道施工情况，检查地下设备用房通风管道施工，检查消防系统室外过栓、闸阀施工情况</p> <p>2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查大吴家组件安装情况</p> <p>3、检查塔基及周围道路复耕</p> <p>4、集电线路：大吴家电缆沟电缆盖板铺设验收，检查南孙家庄施工情况，</p>				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰