

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 6 日 星期 五	天气	晴	气温	11-23℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 171 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	<p>1、升压站：全站接地网施工，门侧围墙基础支模，围墙砌砖施工，站内场坪平整，消防水管道施工，电缆沟内等电位接地施工</p> <p>2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：0.956475MW，共计安装：30.223585MW</p> <p>①：迟家沟（18 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 2760 米，完成 88.9%；接地扁钢焊接 114 米，共计 3694 米。②：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 2000 米，完成 50.7%。③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 465 米，完成 19.7%。④：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 1830 米，完成 70.5%。⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 445 米，完成 25.4%。⑥：东沟子 01 方阵直流电缆敷设 2884 米，共计完成 4517 米，逆变器安装完成 3 个</p> <p>3、送出线路：塔基及周围道路复耕</p> <p>4、集电线路：FZ11-升压站，电缆敷设 200 米，FZ05-FZ06 电缆沟开挖 200 米，C 线 2#分支箱-FZ04，电缆沟开挖 480 米</p> <p>5、大吴家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 100 根，共 600 米，6.5 米 12 根，共 78 米（箱变）</p>				
监理工作情况	<p>1、升压站：全站接地网验收检查</p> <p>2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查大吴家组件安装情况</p> <p>3、检查塔基及周围道路复耕</p> <p>4、集电线路：庙西电缆沟电缆盖板铺设验收</p> <p>5、大吴家召开监理例会</p>				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰