

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 7 日 星期_六	天气	晴	气温	11-24℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 190 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：全站接地网施工，门侧围墙基础支模，门侧围墙基础浇筑，围墙砌砖施工，站内道路施工，消防水管道施工，电缆沟内等电位接地施工，室外配电箱安装，储能电池仓附近基础回填，门墙砌砖，SVG 至高压室电缆耐压试验 2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：1.004MW，共计安装：31.22802MW，完成设计容量对 39%。 ①：迟家沟（18 方阵）：小挖机 1 台，接地沟回填 270 米；接地扁钢焊接 150 米，共计 3844 米。②：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 2140 米，完成 54.3%。③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 560 米，完成 23.7%。④：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，接地沟回填 260 米。⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 555 米，完成 31.7%。⑥：东沟子 01 方阵直流电缆敷设未施工，共计完成 4517 米，逆变器共计安装完成 3 个。 3、送出线路：塔基及周围道路复耕 4、集电线路：FZ05 -FZ06、C 线 2#分支箱 -FZ04，开挖 200 米，电缆敷设 600 米 5、大吴家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 63 根，共 378 米，6.5 米 12 根，共 78 米（箱变） 今日到桩：6 米 110 根，共 660 米，6.5 米 45 根，共 292.5 米“（箱变）				
监理工作情况	1、升压站：全站接地网验收检查，围墙钢筋、模板验收检查， 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查大吴家组件安装情况，庙西光伏区直埋直流电缆检查 3、检查塔基及周围道路复耕 4、集电线路：下林庄电缆敷设、电缆沟盖板验收，				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰