

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 8 日 星期_日	天气	晴	气温	11-24℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 178 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：未施工 2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：0.99517MW，共计安装：32.22319MW ①：迟家沟（17 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 1010 米，完成 36.1%；接地扁钢焊接 120 米，共计 1688 米，完成 57.3%。 ②：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 680 米，完成 28.8%。 ③：徐家庄（23 方阵）：接地扁钢焊接 600 米，共计 1940 米，完成 70%。 ④：小泊子（19 方阵）：接地扁钢焊接 100 米，共计 498 米，完成 12.3%。 ⑤：东沟子 01 方阵直流电缆敷 2332 米，共计完成 6849 米，逆变器共计安装完成 3 个。 3、送出线路：塔基及周围道路复耕 4、集电线路：fz04—C 线 2 分支箱放电缆 280 米，挖电缆沟 180 米，铺沙回填 500 米 5、大吴家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 60 根，共 360 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米				
监理工作情况	1、升压站：未施工 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查大吴家组件安装情况， 3、检查塔基及周围道路复耕 4、集电线路：南孙家庄电缆敷设、电缆沟盖板验收， 5、迟家沟接地网验收检查				

协调内容 或其他	升压站：因征地问题阻工
记 录 人：张 献兵、 唐 树 德、白 帅，朱 啟金	总监：王立杰