

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 10 月 9 日 星期 一	天气	晴	气温	11-24℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 174 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：二次室屏柜接线、调试，全站接地网施工，电缆沟内部垃圾清理 2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装 今日安装：1.3107MW，共计安装：33.533915MW ①：迟家沟（18 方阵）：接地扁钢焊接 400 米，共计 4244 米。 ②：小泊子（19 方阵）：接地扁钢焊接 130 米，共计 628 米，完成 15.5%。 3、送出线路：接地整改完成 4、集电线路：FZ20-B 线 3#分支箱，开挖 60 米，C 线 2#分支箱-FZ04，开挖 150 米 5、张秀家沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 115 根，共 690 米，今日到桩：6 米 115 根，共 690 米，6.5 米 6 根共 39 米“（箱变） 6、大吴家光伏区接地施工				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查全站接地网焊接情况， 2、光伏区：检查迟家沟组件安装情况，检查大吴家组件安装情况， 3、检查塔基及周围道路复耕 4、集电线路：南孙家庄电缆敷设、电缆沟盖板验收， 5、大吴家光伏区接地网验收检查				
协 调 内 容 或 其 他	升压站：因征地问题阻工一上午 光伏区：大吴家 08/09 方阵所有地块全部阻工，村民不让进场施工 南孙家庄：1、打桩压坏的管道答应了给维修至今没有解决。 2、合同问题还没签村书记现在安排人不让施工不让散料				
记 录 人： 张 献 兵、唐 树德、	总监：王立杰				

白帅， 朱 啟 金	
-----------------	--