

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 11 日 星期三		天气	晴	气温	10-24℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 107 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：站内道路面层支模，站内道路面层浇筑，主变基础油坑围墙压顶安装， 2、光伏区：河上沟、南孙家庄、徐家庄、梁家、蒋家坡、皱格庄、支架、组件安装 今日安装：0.691605MW；共计安装：56.231380MW ①：小泊子 21 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 20 米，共计完成 795 米，完成 41%。 ②：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 2402 米，完成 54%。 ③：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2710 米。 ④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 180 米，共计完成 2535 米。 ⑤：大泊子 19 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2080 米，完成 53%。 ⑥：梁家 13 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 870 米，完成 58%。 ⑦：迟家沟（14 方阵）：接地扁钢焊接 354 米，共计完成 1880 米，完成 87%。 ⑧：大吴家光伏区：单柱支架基础浇筑 3、集电线路：FZ09-B 线 3#分支箱，开挖 200 米，C 线 3#分支箱-C 线 4#分支箱，开挖 120 米，电缆敷设 550 米。 4、河上沟村沉桩引孔					
监理工作情况	1、升压站：检查站内道路面层支模情况，旁站站内道路面层浇筑 2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查大吴家组件安装情况 3、集电线路：检查齐山店电缆敷设情况					

协调内容 或其他	阻工： 梁家： 不让打桩，因为合同问题。
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 李俊平