

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 12 日 星期日	天气	晴	气温	-1-6℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 30 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：路沿石铺设，道路养护 2、光伏区：梁家、河上沟支架组件安装 今日安装：0.073535MW；共计安装：59.31063MW ①：大泊子 19 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 40 米，共计完成 2365 米，完成 61%。 ②：小泊子 20 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 3045 米。 ③：小泊子 21 方阵：02 逆变器直流电缆敷设。 ④：徐家庄 23 方阵：接地扁钢焊接 288 米，共计完成 2118 米 3、集电线路：圣吉源 FZ09-升压站敷设电缆 200 米，A 线 2#分支箱-10#箱变开挖 300 米。（挖机 4 台） 川工 FZ31-A 线 1#分支箱开挖 200 米。（挖机 1 台） 4、蒋家坡沉桩引孔 今日沉桩：6 米 120 根，共 720 米；今日到桩：6 米 120 根，共 720 米 5、FZ02 方阵 DY0205、DY0206、DY0207、DY0208 地块电缆沟各开挖 30 米；FZ14 方阵 DY1405 地块电缆沟开挖 20 米；FZ15 方阵 DY1502 地块电缆沟开挖 50 米；FZ16 方阵 DY1607 电缆沟开挖 30 米；FZ19 方阵 DY1907 地块电缆沟开挖 70 米；FZ20 方阵电缆沟开挖 40 米；FZ21 方阵 DY2105 地块电缆沟开挖 50 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查道路养护情况 2、光伏区：检查梁家组件安装情况 3、集电线路：检查 FZ09-升压站电缆敷设情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生