

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 13 日 星期一	天气	晴	气温	-1-8℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 57 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施工情况	1、升压站：路沿石铺设，电气消缺 2、光伏区：梁家、河上沟支架组件安装 今日安装：0.17058MW；共计安装：59.48721MW ①：汪家院（02 方阵）：08 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 5 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05）。 ②：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 75 米，共计完成 2837 米。 ③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 65 米，共计完成 3110 米。 ④：小泊子（21 方阵）：02 逆变器直流电缆敷设,共计完成 3 个逆变器直流电缆敷设（01/02/03）。 ⑤：迟家沟（16 方阵）：逆变器安装完成 6 个。 ⑥：徐家庄（23 方阵）：接地扁钢焊接 198 米，共计完成 2372 米 3、集电线路：川工：河上沟电缆沟开挖 40 米 4、东沟子、下林庄沉桩引孔 今日沉桩：6 米 60 根，共 360 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米 5、FZ08 方阵低压电缆沟开挖 350 米；FZ14 方阵低压电缆沟开挖 160 米；FZ15 方阵低压电缆沟开挖 150 米；FZ16 低压电缆沟开挖 20 米；FZ21 低压电缆沟开挖 70 米				
监理工作情况	1、升压站：检查路沿石铺设情况 2、光伏区：检查梁家组件安装情况 3、集电线路：检查河上沟电缆沟开挖情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生