

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 14 日 星期二	天气	晴	气温	-2-10℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 43 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：路沿石铺设，电气消缺 2、光伏区：梁家、河上沟支架组件安装 今日安装：0.191295MW；共计安装：59.678505 MW ①：汪家院（02 方阵）：08 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 5 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05）。 ②：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 2897 米。 ③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 3170 米。 3、集电线路：FZ31-A 线 1#分支箱，电缆沟开挖 50 米；挖 2 个分支箱基础；挖 2 个箱变基础 4、东沟子、下林庄沉桩引孔 今日沉桩：6 米 60 根，共 360 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米 5、低压电缆沟开挖情况：FZ14 方阵低压电缆沟开挖 80 米；FZ15 方阵低压电缆沟开挖 150 米；FZ17 方阵低压电缆沟开挖 30 米；FZ19 方阵低压电缆沟开挖 100 米；FZ21 方阵低压电缆沟开挖 70 米				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查路沿石铺设情况 2、光伏区：张家院、汪家院组件检查验收 3、集电线路：检查河上沟电缆沟开挖情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生