

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 15 日 星期三	天气	晴	气温	-2-12℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 46 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施工情况	1、升压站：路沿石铺设，电气消缺，路灯线缆铺设、安装 2、光伏区：梁家、下林庄支架组件安装 今日安装：0.337355MW；共计安装：60.015860 MW ①：汪家院 02 方阵：07/08 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 6 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05/08）。 ②：东沟子 01 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 3280 米。 ③：小泊子 21 方阵：接地扁钢焊接 156 米，共计完成 156 米。 ④：小泊子 20 方阵：接地扁钢焊接 234 米，共计完成 842 米。 ⑤：小泊子 22 方阵：接地扁钢焊接 702 米，共计完成 3242 米。 3、集电线路：FZ29-FZ28 电缆沟开挖 100 米；FZ07-FZ29 电缆沟开挖 120 米。 4、东沟子、下林庄沉桩引孔 今日沉桩：6 米 63 根，共 378 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米 5、低压电缆沟：FZ08 方阵电缆沟开挖 100 米；FZ09 方阵电缆沟开挖 70 米；FZ10 电缆沟开挖 60 米；FZ15 方阵电缆沟开挖 140 米；FZ19 方阵电缆沟开挖 160 米；FZ21 方阵电缆沟开挖 80 米。 6、低压电缆敷设：FZ02 过河电缆穿管 72m				
监理工作情况	1、升压站：检查路沿石铺设情况 2、光伏区：大吴家、庙西组件检查验收 3、集电线路：检查河上沟电缆沟开挖情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生