

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 16 日 星期四		天气	晴	气温	0-9℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 46 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：路沿石铺设，电气消缺，路灯线缆铺设、安装 2、光伏区：梁家、下林庄支架组件安装； 今日安装：0.038695MW；共计安装：60.054555 MW ①：汪家院（02 方阵）：07 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 7 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05/07/08）。 ②：东沟子（01 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 3400 米。 ③：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 50 米，共计完成 1050 米 ④：大吴家（09 方阵）：接地扁钢焊接 45 米，共计完成 2942 米。 ⑤：小泊子（20 方阵）：接地扁钢焊接 618 米，共计完成 1460 米。 ⑥：迟家沟（15 方阵）：03/04 逆变器直流电缆敷设；共计完成 2 个逆变器直流电缆敷设 3、集电线路：FZ29-FZ28 电缆沟开挖 300 米 4、东沟子、下林庄沉桩引孔 5、低压电缆沟：FZ14 方阵低压电缆沟开挖 210 米；FZ21 方阵低压电缆沟开挖 120 米； 6、低压电缆敷设：T01 箱变低压电缆防火封堵					
监理工作情况	1、升压站：检查路沿石铺设情况 2、光伏区：小泊子组件检查验收 3、集电线路：检查 FZ29-FZ28 电缆沟开挖情况					

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生