

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 17 日 星期五	天气	晴	气温	1-6℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 46 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺 2、光伏区：下林庄支架组件安装； 今日安装：0.014715MW；共计安装：60.06927MW ①：张家院（03 方阵）：03 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 1 个逆变器的直流电缆敷设（03）。 ②：东沟子（01 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 40 米，共计完成 3440 米。 ③：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 1160 米 ④：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 40 米，共计完成 2982 米。 ⑤：小泊子（20 方阵）：接地扁钢焊接 804 米，共计完成 2264 米。 3、集电线路：川工：FZ07-FZ29 电缆沟开挖 80 米；FZ28-A 线 1#分支箱，电缆沟开挖 436 米；FZ30-A 线 1#分支箱，电缆沟开挖 330 米，电缆敷设 500 米；A 线 1#分支箱-FZ27 电缆沟开挖 200 米；FZ31-A 线 1#分支箱，电缆敷设 60 米； 圣吉源：FZ26-FZ25 开挖 200 米，FZ08-FZ09 开挖 110 米，破碎 150 米。 4、低压电缆沟：FZ03 低压电缆沟开挖 25 米；FZ08 低压电缆沟开挖 100 米；FZ10 低压电缆沟开挖 80 米；FZ21 低压电缆沟开挖 180 米；FZ22 低压电缆沟开挖 150 米； 5、低压电缆敷设：FZ03 箱变低压电缆防火封堵				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查路沿石铺设情况 2、光伏区：迟家沟组件检查验收 3、集电线路：30#箱变到 1#分支箱段电缆敷设检查 4、大吴家召开监理例会				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生