

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 19 日 星期日		天气	晴	气温	0-14℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 22 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺，路沿石铺设，围墙防护网安装 2、光伏区：下林庄支架组件安装； ①：张家院 03 方阵：01 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03）。 ②：梁家 13 方阵：01 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 1 个逆变器的直流电缆敷设（01）。 ③：大泊子 19 方阵：06 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 1 个逆变器的直流电缆敷设（06）。 ④：下林庄 05 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 1370 米 ⑤：小泊子 20 方阵：接地扁钢焊接 96 米，共计完成 2780 米。 ⑥：小泊子 21 方阵：接地扁钢焊接 126 米，共计完成 282 米。 今日安装：0.02943MW；共计安装：60.236585MW 3、集电线路：圣吉源：A2-FZ10 方阵电缆敷设 500 米，电缆沟开挖 200 米；川工：砌分支箱基础 3 个，FZ05—FZ06 方阵放电缆 300 米，蒋家坡挖电缆沟 120 米，张秀家挖电缆沟 200 米，挖接头井 4 个 4、低压电缆沟：FZ01 方阵低压电缆沟开挖 180 米；FZ08 方阵低压电缆沟开挖 50 米；FZ14 方阵低压电缆沟开挖 210 米；FZ15 方阵低压电缆沟开挖 210 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 80 米；FZ22 方阵低压电缆沟开挖 215 米 5、低压电缆敷设：FZ21 方阵电缆敷设 1410 米。					
	监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查路电气消缺情况 2、光伏区：皱格庄组件检查验收，直流电缆验收检测 3、集电线路：FZ28 至 FZ29 段电缆敷设检查				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生