

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                 |    |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                              | 2023 年 11 月 2 日 星期 四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 天气 | 晴               | 气温 | 10-24℃ |
| 监理人员动态：3 人                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 92 人。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                 |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                 |    |        |
| 施工情况                                            | 1、升压站：站内道路面层支模，仓库围墙外用漆粉刷，站内路灯接地施工，GIS 耐压局放试验，主变局放试验<br>2、光伏区：河上沟、南孙家庄、徐家庄、梁家、蒋家坡、皱格庄、大吴家、支架、组件安装<br>今日安装：0.945575MW；共计安装：57.176955 MW<br>①：小泊子 21 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 20 米，共计完成 795 米，完成 41%。<br>②：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 2402 米，完成 54%。<br>③：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2710 米。<br>④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 180 米，共计完成 2535 米。<br>⑤：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2080 米，完成 53%。<br>⑥：梁家（13 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 870 米，完成 58%。<br>⑦：迟家沟（14 方阵）：接地扁钢焊接 354 米，共计完成 1880 米，完成 87%。<br>大吴家光伏区：单柱支架基础浇筑<br>3、集电线路：FZ09-升压站，电缆沟开挖 100 米，FZ20-FZ21，电缆敷设 400 米<br>4、河上沟村沉桩引孔 |    |                 |    |        |
| 监理工作情况                                          | 升压站：检查站内道路面层支模情况，旁站主变局放试验，旁站 GIS 耐压局放试验<br>2、光伏区：检查张秀家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查大吴家组件安装情况<br>3、集电线路：检查齐山店电缆敷设情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                 |    |        |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 协调内容<br>或其他        | 阻工：<br>大吴家：拉光伏板的吊车把他电缆给挂断了，不让挖机施工，也不允许进场 |
| 记录人：<br>张献兵、唐树德、白帅 | 总监：<br>李俊平                               |